Weitere Tätikgeiten am Bau des Kinderzentrums CEDIK seit dem Zwischenbericht vom 02.04.2011:

Woche 04.04. – 08.04.2011

- Die restlichen Gehsteige rund um die Gebäude werden ausgegossen
- Die Leerräume zwischen Querbalken und Dach werden im ersten Element mit Ziegel verschlossen
- Auch im zweiten Element werden die Zwischenräume mit Ziegeln verschlossen

Woche 11. – 15.04..2011

- die Leerräume zwischen Querbalken und Dach im zweiten Element werden verschlossen
- auch im dritten Element wird angefangen die Front zu verschliessen
- die Leerräume an den hinteren Mauern des ersten und zweiten Elements werden verschlossen

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

- der Gehsteig am hinteren Teil des dritten Elementes wird mit Steinen ausgelegt

Woche 18.- 21.04.2011

- die Leerräume werden an der Front des dritten Elements weiter verschlossen
- am zweiten und am dritten Element werden auch die Leerräume an der hinteren Mauer verschlossen
- für die Decke der Toilletten in dem Bürogebäude wird ein Drahtgeflecht verlegt, welches später verputzt werden soll

- die aufgesetzten Ziegel zum Verschliessen der Zwischenräume werden im Inneren der Gebäude angefangen zu verputzen

Die Karwoche ist recht kurz für die anfallenden Arbeiten.

Woche 25.04. – 29.04.2011

- die ersten Löcher für die Pfeiler der Überdachung des Innenhofes werden gegraben
- die Gehsteige um die Gebäude herum werden vervollständigt und ein Regenkanal angebracht

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

FUNDACIÓN UN MUNDO UNIDO
FUMU

Woche 02.05. – 06.05.2011

- die Gebäude bekommen einen weissen Anstrich
- weitere Löcher für die Pfeiler werden gegraben, allerdings regnet es sehr viel und die Löcher füllen sich recht schnell mit Wasser
-

- die ersten Fenstergitter werden angebracht, was sehr notwendig ist. Ständig wird Werkzeug und Baumaterial gestohlen, eine eigener verschliessbarer Raum ist mehr als notwendig

Woche 09.05. – 13.05.2011

- weitere Räume werden weiss gestrichen, allerdings in ziemlicher Eile
- die Rohre für die Wasserleitungen in den Toilletten werden verlegt
- die Fliessen in den Bädern werden angebracht
- das Waschbecken für die Kinder wird aus Zement gegossen
- weitere Regenkanäle werden an den Gehwegen angegossen
- die verschlossenen Zwischenräume werden verputzt und weiss gestrichen
- weitere Fenstergitter werden angebracht
- der Arbeitstisch in dem Mehrzweckraum, wo ein Waschbecken eingebaut wird, wird gebaut
- immernoch fehlen Zwischenräume an der hinteren Mauer im dritten Element und an der Seitenmauer, welche geschlossen werden müssen

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

Woche 16.05. – 20.05.2011

- das Graben der Löcher für die Stützpfeiler der Stahlkonstruktion erschwert sich durch die starken Niederschläge
- weitere Zwischenräume werden geschlossen
- weitere Fenstergitter werden eingesetzt

- da der verantwortliche Maurer so unzuverlässig ist wurde entschieden, einen neuen Maurer anzustellen, leider wurde Baumaterial gestohlen
- der Vinylboden wird in den ersten Räumen verlegt

Woche 23.05. – 27.05.2011

- die letzten Zwischenräume werden geschlossen
- weitere Löcher für die Stützpfeiler werden gegraben
- der Boden für die Abstellkammer wird gegossen
- weitere Wasserkanäle werden am Gehweg angegossen
- die Stahlkonstruktion nimmt inzwischen Form an
- die Stadt transportiert die Abwasserrohre bis in die Nähe des Zentrums – hoffentlich werden sie auch bald verlegt

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

FUNDACIÓN UN MUNDO UNIDO
FUMU

Woche 30.03. – 03.06.2011

- die Erde für die letzten Wasserkanäle wird ausgehoben
- die ersten Stützpfeiler werden in den Löchern verankert
- weitere Fenstergitter werden eingesetzt

Woche 06-06. – 10.06.2011

- in der Toilettenanlage der Kinder werden weiterhin die Fliessen verlegt
- eine Dusche wird in dem Bad eingebaut
- die Wasserkanäle werden gemauert und mit Zement ausgegossen
- weitere Stützpfeiler sollen verankert werden, doch das viele Wasser in den Löchern macht das Unterfangen unmöglich

Woche 13.06. – 17.06.2011

- die restlichen Stützpfosten der Metallkonstruktion werden in den Löchern verankert – spezielles Material ist notwendig durch die hohe Feuchtigkeit
- der Abstellraum wird gemauert
- weitere Zimmer werden geweisselt
- weitere Fenstergitter werden eingesetzt

- die erste Metalltür in einem der Räume wird angebracht

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

Woche 20.06. – 24.06.2011

- die Toilettenanlage wird gefliesst und geweisselt
- die Abstellkammer wird fertig gemauert
- weitere Fenstergitter werden eingesetzt
- die Metallkonstruktion wird geschweisst

Woche 27.06. – 01.07.2011

- die Dusche wird fertig gefliesst
- der Arbeitstisch im Vielzweckraum wird ebenfalls gefliesst und das Waschbecken verfugt
- der erste Bogen der Metall-konstruktion wird aufgebracht
- viele Bittgänge zur Stadtverwaltung sind notwendig, um die Verlegung der Abwasserrohre voranzutreiben

- weitere Bögen der Überdachung werden angebracht
- im Abstellraum werden Leitungen eingezogen
- weitere Wände werden geweisselt

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

FUNDACIÓN UN MUNDO UNIDO
FUMU

Woche 04.07. – 08.07.2011

- der Abstellraum wird mit Eternitplatten eingedeckt
- weitere Fenstergitter werden angebracht
- erste Maurerfehler müssen ausgebessert werden
- die restlichen Wände werden geweisselt

Woche 11.07. – 15.07.2011

- das Holz bekommt einen besonderen Anstrich was zum einen die Insekten abwehren und zum anderen das Holz haltbarer machen soll
- die letzten Fenstergitter werden eingesetzt

Woche 18.07. – 22.07.2011

- Querverstebungen der Bögen der Metallkonstruktion werden angeschweisst
- die Maurer liessen uns im Stich und gingen zu einem anderen Bau
- die Stadt sagte zu, die Abwasserrohre noch in diesem Monat verlegen zu wollen – ohne sie können wir die verschiedenen Installationen noch nicht ausprobieren
- einen eigenen Stromzähler bekamen wir von den Stromwerken provisorisch installiert

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

FUNDACIÓN UN MUNDO UNIDO
FUMU

Woche 25.07. – 29.07.2011

- an der Metallkonstruktion wird weitergebaut
- das Dach des Abstellraums wurde mit einer Schutzfarbe gestrichen
- weitere Metalltüren werden in den Räumen eingesetzt
- auch der Boden des Mehrzweckraums wird mit Vinyl-Platten ausgelegt
- die Leitungen für das Wasser sollen verlegt werden – dafür ist der Erdaushub notwendig

Woche 01.08. – 05.08.2011

Wir warten auf die Verlegung der Abwasserrohre.

Woche 15.08. – 19.08.2011

- Ein Bagger wird von der Stiftung bezahlt, um den Innenhof und die Erde auf dem Grundstück etwas einzuebnen
- die Verlegung der Kabel für den Strom in den Gebäuden wird abgeschlossen
- die Arbeiten an der Metallkonstruktion gehen weiter

Woche 22.08. – 26.08.2011

- endlich werden die Rohre für das Abwasser verlegt
- auch eine notwendige Drainage auf dem Grundstück wird mit den schweren Geräten der Stadtverwaltung gegraben

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

FUNDACIÓN UN MUNDO UNIDO
FUMU

Woche 29.08. – 02.09.2011

- die Fensterscheiben im gesamten Zentrum werden eingesetzt
- wir warten darauf, dass die Drainage von der Stadtverwaltung mit entsprechenden Steinen gefüllt und wieder zugeschüttet wird
- ebenso ist der Zufahrtsweg wegen der verlegten Abwasserrohre immer noch geöffnet

Woche 05.09. – 09.09.2011

- die Überdachung des Innenhofs ist nun fast abgeschlossen
- das Loch in der Zufahrtsstrasse wurde wieder zugeschüttet
- die Toilletten werden installiert

Woche 12.09. – 16.09.2011

- die Metallkonstruktion wurde nun vollständig installiert
- das neue Schuljahr begann bereits, doch wegen des tiefen Loches für die Drainage können die Kinder noch nicht einziehen – das Unfallrisiko ist einfach noch zu hoch

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

Wochen 19.09. – 28.10.2011

- das Warten auf das Zuschütten des Grabens geht weiter, noch keine Lösung in Aussicht
- die Zufahrtsstrasse wurde mit einem Schotter befestigt
- eine Delegation aus Deutschland begutachtet das neue Zentrum

Woche 31.10. – 04.11.2011

- endlich wurde es wahr und die Stadtverwaltung veranlasste, dass die Maschinen die Steine für die Drainage brachten und den tiefen Graben wieder zuschütteten
- gleich darauf wurden die Feiertage benutzt, um endlich in das neue Zentrum umziehen zu können
- die Eltern helfen bei einem Arbeitseinsatz, um die Erde, welche die Maschinen bewegten, wieder aus der Regenrinne herauszuschaufeln

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

Ende Oktober / Anfang November

– endlich kann der heissersehnte Umzug in die neuen Räume stattinden. Kinder, Lehrer und Eltern sind überglücklich und wir von der Stiftung „Fundación Un Mundo Unido FUMU“ und der „Kinder-Direkt-Hilfe KDH“ natürlich ebenso.

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

FUNDACIÓN UN MUNDO UNIDO
FUMU

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de

FUNDACIÓN UN MUNDO UNIDO
FUMU

Mit freundlichen Grüssen,

Isabella Abert jun.
Gerente FUMU

Fundación Un Mundo Unido, FUMU
Av. El Retorno 2743 y Río Tiputini, Ibarra, Ecuador
Telefax: (06) 2607920 Cel: 099181841
E-Mail: isabella@kinder-direkt-hilfe.de